

交管支队海棠大队食堂项目报价表

建设单位：三亚市公安局交通管理支队				施工单位：			
序号	项目明细	单位	工程量	材料单价	人工单价	合计	备注
一楼部分							
1	C30混凝土地台	m³	34	500	280	26520	1. 150mm厚C30混凝土浇筑
2	模板制作	m²	18	150	65	3870	1. 模板人工安装
3	装配式混凝土拼接房	m²	152.46	860	0	131115.6	1. 钢筋混凝土结构板式活动房
4	墙面墙裙铺贴	m²	45.6	90	65	7068	1. 规格：600*1200mm地砖
5	地砖铺贴	m²	179	90	65	27745	1. 规格：600*1200mm地砖
6	厨房墙砖铺贴	m²	100.8	90	65	15624	1. 规格：600*1200mm地砖
7	厨房排水沟盖板	m	15	100	35	2025	1. 300*500mm不锈钢沟盖板
8	化粪池预埋	项	1	4500	1500	6000	1. 5m³玻璃钢化粪池安装
9	室内墙顶面披刮腻子	m²	220.8	5	6	2428.8	1. 立邦防潮腻子
10	室内墙顶面涂料	m²	220.8	10	8	3974.4	1. 立邦三合一乳胶漆
11	室外墙顶面披刮腻子	m²	178.2	5	8	2316.6	1. 立邦防潮腻子
12	室外墙顶面涂料	m²	178.2	12	10	3920.4	1. 立邦三合一乳胶漆
13	铝合金玻璃封窗	m²	25.6	550	35	14976	1. 1.2厚铝合金玻璃钢化玻璃封窗
14	餐厅地弹簧玻璃门	m²	4.5	980	50	4635	1. 1.2厚铝合金玻璃钢化门
15	厨房地弹簧玻璃门	m²	4.5	980	50	4635	1. 1.2厚铝合金玻璃钢化门
16	水电预埋安装	m²	165	40	20	9900	1. 电线品牌：珠江环市 2. 水管品牌：联塑
小计						266753.8	
二楼部分							
1	装配式混凝土拼接房	m²	108.9	860	0	93654	1. 钢筋混凝土结构板式活动房
2	钢结构楼梯制作	项	1	7000	2500	9500	1. 钢结构楼梯、含栏杆
3	屋顶防水	m²	180	60	25	15300	1. 东方雨虹防水
4	铝合金踢脚线	m	62	20	10	1860	1. 80mm铝合金踢脚线
5	地砖铺贴	m²	108.9	95	65	17424	1. 规格：600*1200mm地砖
6	卫生间墙地砖铺贴	m²	26.4	80	65	3828	1. 规格：600*1200mm地砖

7	卫生间墙地面防水	m²	20.7	65	25	1863	1. 规格：600*1200mm地砖
8	室内墙顶面披刮腻子	m²	282.5	5	6	3107.5	1. 立邦防潮腻子
9	室内墙顶面涂料	m²	282.5	10	8	5085	1. 立邦三合一乳胶漆
10	室外墙顶面披刮腻子	m²	138.6	5	8	1801.8	1. 立邦防潮腻子
11	室外墙顶面涂料	m²	138.6	12	10	3049.2	1. 立邦三合一乳胶漆
12	包厢活动隔墙	m²	13.048	280	30	4044.88	1. 木制活动隔墙
13	铝合金玻璃封窗	m²	25.6	550	35	14976	1. 1.2厚铝合金玻璃钢化玻璃封窗
14	卫生间钛镁合金门	樘	1	1280	150	1430	1. 钛镁合金玻璃门
15	室内套装门	樘	3	1580	150	5190	1. 复合实木门
16	水电预埋安装	m²	108.9	40	20	6534	1. 电线品牌：珠江环市 2. 水管品牌：联塑
						188647.38	
其他部分							
1	运费	项	1	6000	800	6800	1. 150mm厚C30混凝土浇筑
2	吊装费	项	1	3000	0	3000	1. 80mm铝合金踢脚线
3	垃圾清理	车	2	700	100	1600	1. 品牌吸顶灯
小计						11400	
直接工程款合计						466801.18	
1	措施费*4%					18672.05	
2	税金：1%					4854.73	
合计：						490327.96	